

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngưng cung cấp nước trên mạng lưới

Kính gửi:

- UBND huyện Mỏ Cày Bắc;
- UBND huyện Mỏ Cày Nam;
- UBND xã Tân Thành Bình;
- UBND xã Hòa Lộc;
- UBND xã Thành An;
- UBND xã Thạnh Ngãi;
- UBND xã Thanh Tân;
- UBND xã Tân Phú Tây;
- UBND xã Hưng Khánh Trung A;
- UBND xã Phước Mỹ Trung;
- UBND xã Định Thủy;
- UBND xã Phước Hiệp;
- Quý cơ quan, doanh nghiệp và hộ gia đình sử dụng nước máy được cấp từ Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày.

Để phục vụ cho công tác đầu nối đường ống cấp nước tại Chi nhánh cấp nước Mỏ Cày. Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre xin thông báo đến Quý khách hàng đang sử dụng nước máy với nội dung sau:

Khu vực tạm ngưng cung cấp nước: xã Tân Thành Bình, xã Hòa Lộc, xã Thành An, xã Thanh Tân, xã Thạnh Ngãi, xã Tân Phú Tây, xã Hưng Khánh Trung A, xã Phước Mỹ Trung, xã Định Thủy, xã Phước Hiệp.

Thời gian tạm ngưng cung cấp nước: Từ 21 giờ ngày 04/12/2022 (chủ nhật) đến 03 giờ ngày 05/12/2022 (thứ 2)

Sau thời gian thi công xong, nước được cấp trở lại thì chất lượng nước và áp lực ở các khu vực nêu trên có thể sẽ không ổn định trong thời gian ngắn.

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bến Tre xin thông báo đến Quý khách hàng sử dụng nước ở khu vực nêu trên được biết và có kế hoạch dự trữ nước phục vụ cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt.

Rất mong nhận được sự quan tâm và thông cảm của Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo ./. *U*

(Chi nhánh Cấp nước Mỏ Cày gửi thông báo đến các Doanh nghiệp sử dụng nước nhiều được biết)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT, Ban TGD;
- NMN SĐ-AH, CNCN Mỏ Cày;
- Nhờ đài truyền thanh các xã nêu trên thông báo 2 lần vào sáng và chiều ngày 04/12/2022;
- Lưu VT, KTh.



Trần Hùng

KẾ HOẠCH THI CÔNG CHI TIẾT PHẦN CÔNG NGHỆ

(Thời gian thực hiện : từ 21 giờ 00 ngày 4/12/2022 đến 01 giờ 00 ngày 5/12/2022)

CÔNG TRÌNH : CHI NHÁNH CẤP NƯỚC MỎ CÀY NĂM 2021



HẠNG MỤC: BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH 1000M3 TRẠM BƠM TĂNG ÁP HÀM LUÔNG

ĐỊA ĐIỂM XD: XÃ BÌNH PHÚ, THÀNH PHỐ BẾN TRE, TỈNH BẾN TRE

phê duyệt thời gian thi công
từ 21g (04/12/2022) đến 01 giờ (05/12/2022)



Ngày 02... tháng 12 năm 2022

ĐD. CHỦ ĐẦU TƯ	ĐD. TƯ VẤN GIÁM SÁT	ĐD. NHÀ THẦU THI CÔNG
 <i>Trần Hùng</i>		CHỈ HUY TRƯỞNG  <i>Bùi Văn Dũng</i>

I. Công tác chuẩn bị.

- Nhà thầu tập kết vật tư thiết bị cấu kiện tại công trình.
- Thi công lắp đặt xong đường ống công nghệ DN400.
- Đo đạc, khảo sát lại những vị trí chờ sẵn ở bể chứa cũ và trạm bơm.

Các công việc trên Nhà thầu thực hiện xong trong ngày 02-03/12/2022.

II. Thi công phần công nghệ.

1. Phần trong bể chứa xây mới.

- Lắp đặt cấu kiện thiết bị tại những vị trí bu âm tường : đã thi công xong trong phần BTCT bể chứa.

2. Phần vị trí đấu nối các Van và đường ống (xem bản vẽ đính kèm).

Tổng thời gian thực hiện đấu nối các Van tại 4 vị trí từ 21h00 ngày 4/12/2022 đến 3h00 ngày 5/12/2022.

- Vị trí Van 01: vị trí thông giữa bể chứa hiện hữu và bể chứa mới lắp đặt Van công gang DN350 BB tại mặt bích chờ sẵn của bể chứa hiện hữu, thời gian lắp đặt từ 21h – 22h ngày 4/12/2022.

- Vị trí Van 2 : vị trí hồ van thuộc bể chứa hiện hữu cấu kiện Tê gang DN400 BBB chờ sẵn, lắp đặt Van công gang DN400 BB, thời gian lắp đặt từ 21h – 22h ngày 4/12/2022.

- Với 2 vị trí đấu nối này, nhà thầu xin chủ đầu tư cho **ngưng nước** và **hạ mực nước** trong bể chứa hiện hữu xuống để dễ thi công trong quá trình lắp đặt.

- Vị trí Van 3 và Vị trí Van 4 : Thi công lắp đặt 2 Van bướm DN400 BB trên đường ống hút hiện có của Trạm bơm.